

АКТ
технический осмотр жилого дома по адресу Знаменщикова, 3

Хабаровск

01.08.2007г.

Составлен в составе исполнительного директора ООО «Ремонтно-эксплуатационного предприятия» Золтуева Ю.А., главного инженера ДУ №8 Зборовского В.Ф., инженера Меланин Т.Ю. и квартиросъемщика.

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Знаменщикова, 3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____
3. Серия, тип постройки _____
4. Год постройки 1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета 48%
6. Степень фактического износа _____
7. Год последнего капитального ремонта _____
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _____
9. Количество этажей 5
10. Наличие подвала да
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 76
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____
18. Строительный объем 17597 куб. м
19. Площадь:
- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 5278,9 кв. м
- б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3401,5 кв. м
- в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _____ кв. м
- г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _____ кв. м
20. Количество лестниц 5 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 934,4 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров _____ кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____ кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _____

1. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Фундамент | Ж/б блоки - удовлетворительные |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные - удовлетворительные |
| 3. Перегородки | Кирпично-панельные - удовлетворительные |
| 4. Перекрытия | |
| чердачные | |
| междуэтажные | Ж/б плиты - удовлетворительные |
| подвальные | |
| (другое) | |
| 5. Крыша | Шифер ремонт 1500 м ² |
| 6. Полы | Дошчатые |
| 7. Проемы | |
| окна | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| двери (другое) | |
| 8. Отделка | Произвести косметический ремонт 1, 2, 3, 4-ого подъездов, ступеней лестничных маршей 20 шт. бетонирование, бетонирование в тамбуре 5-ого подъезда 3 м ² |
| внутренняя | |
| наружная | |
| (другое) | |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | |
| телефонные сети и оборудование | |
| сети проводного радиовещания | |
| мусоропровод | |
| лифт | |
| вентиляция | |
| 10. Ремонт здания | Ремонт отмастки 146 м ² , ремонт цоколя 188 м ² , ремонт фасада 100% |
| 11. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Установить регулятор давления, выполнять ревизию БРУ |
| электроснабжение | Ремонт электр. узла помещения: побелка 20 м ² , бетонирование 1,5 м ² , ремонт освещения МОП, установка светильников, выключателей |
| холодное водоснабжение | Замена системы, замена розлива |
| горячее водоснабжение | Замена системы, замена розлива, устройство теплоизоляции |
| водоотведение | Замена водосточных труб 17шт. |
| газоснабжение | |
| отопление (от внешних котельных) | |
| отопление (от домовой котельной) | |
| печи | |
| калориферы | |
| АГВ | |
| 12. Установка и ремонт деревянных конструкций | |
| 13. Благоустройство | Асфальтирование придомовой территории 600 м ² , ремонт канализационных колодцев 3шт. |
| | |
| | |
| | |
| 14. Крыльца | Ремонт крылец 5 шт., 25 м ² |

Сдал:
Начальник Хабаровской КЭЧ
Подобковник



Д.И. Воробьев.

Принял:

ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»



Н.В. Павин

3, 4-ого подъезда
бетонирование,
да 3 м²

Приложение № 1 к договору
от 17.10.12.2007

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома и сроки их проведения

| Перечень услуг | Всех не благоустроенные | Всех благоустроенные | 2-х этажные неблагоустроенные | 2-х этажные благоустроенные | 3-5 этажные | 6-9 этажные | Свыше 9 этажей |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | периодичность | периодичность | периодичность | периодичность | периодичность | периодичность | периодичность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 188 м ² , ремонт фасада | | | | | | | |
| содержание домохозяйств | | | | | | | |
| в тротуаров и дворовых | | | | | | | |
| и | | | | | | | |
| период | | | | | | | |
| 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| 4 раза в теплый период | 4 раза в теплый период | 4 раза в теплый период | 4 раза в теплый период | 4 раза в теплый период | 4 раза в теплый период | 4 раза в теплый период | 4 раза в теплый период |
| 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день |
| 1 раз в сутки | | | | | | | |
| 1 раз в неделю | | | | | | | |
| 2 раза в теплый период | | | | | | | |
| ежедневно в теплый | | | | | | | |

600 м², ремонт

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ

устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Кровли | |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| Повреждение системы организационного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 суток |
| Стены | |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сутки |
| Оконные и дверные заполнения | |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен: - в зимнее время; - в летнее время | 1 сутки, 3 суток |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сутки |
| Внутренняя и наружная отделка | |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, в том числе лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| Полы | |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 суток |
| Печи | |
| Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сутки (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |
| Санитарно-техническое оборудование | |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сутки |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| Неисправности мусоропроводов | 1 сутки |

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения | цен и вид |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | |
| Электрооборудование | | |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей ка в вводе в дом - в те времени, необходи прибытия пер обслуживающего болес 2 час | наименова |
| Неисправности на водно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа | САНТ |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа | на кранов |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т. п.) | Немедлен | гановка кре |
| Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа | 3 суток | ывальникос |
| Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты | 3 часа | гановка кре |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 суток | темы |
| Лифт | | |
| Неисправности лифта | Не более 1 е | 20 мм |

Примечание: К общедомовым системам относятся:

- стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления;
- стояки холодного и горячего водоснабжения и отключающие устройства, расположенные в местах общего пользования (подвал, тех. этаж и т. д.)

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

наименова
САНТ
на кранов
гановка кре
ывальникос
гановка кре
темы
20 мм
25 мм
ена венти
фтовых d д
авление
х крайних
и добавле
кдую после
авление
х средних
и добавле
дуго после
тие секци
йних
и снятии с
ледующук
тие секци
дник
и снятии: с
ледующук
ена радиа
80 ка.
160 ка.
очистка и п
80 ка.
160 ка.
еборка се
ена унитаза
смывным ё
ысокорасп
ена смывн
ена высок
лена смыв
водки хол
ена смывн
ка
ена целочи
явного ба
ена сиден
МОНТ смывн

ПРЕЙСКУРАНТ

цен на платные услуги по ремонту помещений, ремонту и замене
внутриквартирного оборудования и установочных изделий

Пределный срок
выполнения
2

При наличии
кнопчатых каб
оде в дом - в теч
ени, необходим
рибытия персон
уживающего до
более 2 часо
3 часа
3 часа
Немедленно
3 суток
3 часа
7 суток
Не более 1 сут
спления:
закошие устро
(этаж в т. д.)
на их обнару

| Наименование основных видов платных услуг | Един.изм. | Норма времени, чел./час. | Стоимость услуги, руб. без НДС* |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | |
| Краны | | | |
| Замена кранов водоразборных и туалетных | 1 шт. | 0,39 | 42,75 |
| Установка крана - смесителя на стену для мойки, раковин. | 1 шт. | 0,70 | 81,16 |
| Установка кранов для спуска воздуха из системы | | | |
| 5-20 мм | 1 кран | 1,10 | 241,11 |
| 11-25 мм | 1 кран | 1,28 | 280,56 |
| Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых d до 20 мм | 1 шт. | 1,05 | 115,10 |
| Радиаторы | | | |
| Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних | 1 радиатор | 2,59 | 274,17 |
| при добавлении свыше двух секций, на каждую последующую добавлять | 1 радиатор | 0,37 | 39,14 |
| Добавление секций радиаторов: одной или двух средних | 1 радиатор | 2,70 | 285,60 |
| при добавлении свыше двух секций, на каждую последующую добавлять | 1 радиатор | 0,37 | 39,14 |
| Снятие секций радиаторов одной или двух крайних | 1 радиатор | 2,35 | 248,79 |
| при снятии свыше двух секций, на каждую последующую добавлять | 1 радиатор | 0,35 | 37,02 |
| Снятие секций радиаторов одной или двух средних | 1 радиатор | 2,45 | 259,15 |
| при снятии: свыше двух секций, на каждую последующую добавлять | 1 радиатор | 0,25 | 26,76 |
| Замена радиаторных блоков весом: | | | |
| до 80 кг. | 1 блок | 1,10 | 231,46 |
| до 160 кг. | 1 блок | 1,23 | 258,82 |
| Проочистка и промывка радиаторов весом: | | | |
| до 80 кг. | 1 прибор | 2,92 | 304,76 |
| до 160 кг. | 1 прибор | 4,00 | 417,63 |
| Переборка секций радиаторного блока | 1 секция | 0,77 | 168,78 |
| Унитазы | | | |
| Замена унитаза: | | | |
| на сменным бачком типа «Компакт» | 1 унитаз | 2,00 | 231,89 |
| на высокорасположенным сменным бачком | 1 унитаз | 1,15 | 133,34 |
| Замена сменного бачка типа «Компакт» | 1 бачок | 0,85 | 186,31 |
| Замена высокорасположенного сменного бачка | 1 бачок | 1,05 | 230,15 |
| Замена сменного бачка с переврезкой отводки холоднй воды | 1 бачок | 1,325; 0,8875 | 248,14 |
| Замена сменной трубы высокорасположенного бачка | 1 труба | 0,93 | 203,85 |
| Замена цепочки высокорасположенного сменного бачка | 1 цепочка | 0,06 | 6,19 |
| Замена сиденья к унитазу | 1 сиденье | 0,39 | 40,27 |
| Ремонт сменного бачка | 1 бачок | | |